

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: «Ремонт автомобильной дороги в с.Сорочино Калачинского района Омской области по ул.Центральная (от ул. Береговая до ул. Центральная д.15)»

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Калачинский муниципальный район Омской области

2.2. Поселение: Сорочинское сельское поселение

2.3. Населенный пункт: село Сорочино

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область Калачинский район с.Сорочино ул.Центральная (от ул. Береговая до ул.Центральная д.15).

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 27.05.2024 – 12.08.2024

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей)	Использование экономии (рублей)	Остаток неиспользованной экономии (гр.5-гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2 955 000,00	2 714 843,37	240 156,63	Возврат в областной бюджет	240 156,63
2	Средства местного бюджета	276 260,58	253 820,79	22 439,79	0,00	22 439,79
2.1	Собственные средства местного бюджета	167 460,58	153 776,81	13 683,77	0,00	13 683,77
2.2	Инициативные платежи физических лиц	35 800,00	32 952,17	2 847,83	0,00	2 847,83
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	73 000,00	67 091,81	5 908,19	0,00	5 908,19
Всего		3 231 260,58	2 968 664,16	262 596,42	0,00	262 596,42

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ООО Измайловское	выкорчевывание кустарников и деревьев, погрузка и перевозка мусора, планировка территории	Маш/час	4	8000,00

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Ивкин Андрей Владимирович	Погрузка мусора, выкашивание травы по кюветам и обочине дороги, уборка территории	10 куб.м
2	Брилев Сергей Сергеевич		
3	Холкин Валерий Геннадьевич		

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

В ходе реализации инициативного проекта «Ремонт автомобильной дороги в с.Сорочино Калачинского района Омской области по ул.Центральная (от ул. Береговая до ул. Центральная д.15)» на территории площадью 1479,6 кв.м выполнены следующие работы:

1) при подготовке дороги жителями с.Сорочино была проведена уборка кюветов от веток и кустарников, выкашивание обочины дороги.

2) предоставленной техникой ООО Измайловское были вывезены выкорчеванные деревья и кустарники ;

3) подрядчиком выполнены следующие работы:
- исправление профиля основания дороги (кировка существующего асфальтобетонного покрытия);

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси;
- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона.

Глава Сорочинского
сельского поселения Калачинского
муниципального района
Омской области

29 августа 2024 года



А.П.Комиссаров